事務事業評価表

記入年月日

平成16年4月9日

平成16年度	事業コード	32310	電話	042-769-8360	
担当部課名	土木部 ▼	道路整備	課 ▼	まちづくり道路	班 ▼
事務事業名		JR横浜線小原踏切	刀改良工事	委託	
予算上の事務事業名		J R 横浜線小原踏t	刀改良工事	委託	

1 総合計画における位置づけ

政 策 名	政策名 ▼第2章		章	質の高い都市基盤の整備を進めます	事業開始年度	
基本施策名	第	3	節	円滑な道路交通の確保	45 年度	
施策名	施策名第1施策		施策	道路渋滞箇所の解消	15 ▼ 牛皮	

2 実施根拠及び関連法令等

3 事務の区分

4 経費の区分

5 事務事業の分類

6 受益者負担

自治事務

投資的経費

国庫補助事業

なし

7 事業概要

(1)事業の目的何をどのように(どのような状態に)したいのか	(
当該踏切については、幅員8.4mで歩道が未整備であったため、幅員15.0mに拡幅し、両側	[
に歩道を設置することにより、踏切前後の歩道との連続性が確保され、歩行者や自転車	I
の安全性を高め、事故防止を図るもの。	

(2)対象(誰、何) 歩行者、自転車、二輪車、 自動車

到" 一 対象数

17206人·台/日

単位

(3)平成15年度事業の内容…市が実際に行った事業の内容

踏切改良工事

歩道新設1式

鉄道支障施設移設1式

(4)個別計	画の	概要			
計画名	踏切	踏切道改良事業			
計画年次	15	年度~	年度		

道路交通上支障となっている課題箇所の解消

踏切道の整備、改良

8 評価指標…事業の目的達成度を計るための指標

16,17年度は目標値

	指標名	指標式·	・指標の単位	指標設定の意図	扌	旨標の	推移(年度))
	整備実施率	整備延長/目		踏切改良の目標整備延長に到 達することが重要である。	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7
成果指標				圧することが 重安 とのる。			100		
活動指標									

9 事業費等の年度別状況

〔金額単位:千円〕

_						
		平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
		決 算	決 算	決算(見込み)	予算	予算(見込み)
事	決算(予算)額			115,676		
	人員・時間数			1人・10日		
業	人件費			300		
1	その他経費					
費	合 計	0	0	115,976	0	0
_ ;	持 定 財 源			55,000		
文	象数()	-	_	17206人·台/日	_	_
単	立あたり経費(円)	#DIV/0!	#DIV/0!	6.7	#DIV/0!	#DIV/0!

10 個別評価(担当課による一次評価)							
(1)達成度	A:達成している		・成果指標の達成度 🔽 高 🔲 中 🔲 低				
評 価	B : 一部達成していない	チェック 項目	・活動指標の達成度 🔲 高 🔲 中 🔲 低				
A ▼	C:達成していない	751	・事業目標の達成度 ☑ 高 □ 中 □ 低				
7, 1, 1		説明	平成8年度から継続してJR東日本と協議を重ねた結果、踏切の拡幅整備について 合意が得られたため、踏切内の歩道整備を行ったもので事業目標は達成できた。				
(2)必要性	A:適応している		▼ ・市民や社会のニーズにかなっている				
	B:一部適応していない	チェック	□ ·状況の変化(対象や内容)に対応している				
評 価	C:適応していない	項目	□ ・当初設定した事業目的が達成されていない				
A ▼			□ ・国、県、民間、市民との役割分担から見て、市が事業を行う必要がある				
		説明	平成9年度以降、地域市政懇談会で重ねて要望のあった事業で、交通安全上必要な事業である。				
(3)有効性	A:有効である	チェック項	□ ・上位の施策、計画目的達成のために有効である				
評価	B:一部有効でない	目	▼ ・期待された成果が得られている				
	C:有効ではない	説明	歩道の整備により、踏切前後の歩道との連続性が確保されたため、歩行者等の安全 性が格段に高まった。				
(4)効率性	A:優れている		▼ ・予算や人員に見合った効果が得られている				
	B:一部改善の余地がある	チェック	□ ・他市と比べてコストや効率性が優れている				
評価	C:改善の余地がある	項目	□ ・他の類似事例と比べてコストや効率性が優れている				
A ▼			□ ・同一対象者に対して同種のサービスが重複していない				
		説明	事業費が予算の範囲内で、人件費についても少額で完了した。				
(5)公平性	A:公平である	イーックで	▼ ・対象者と非対象者との不公平・不均衡は、妥当な範囲である				
評価	B:一部公平でない	チェック項 目	□ ・受益者の費用負担は適正である				
A ▼	C:公平でない		□ ·対象者の設定は適切である(年齢や所得等を考慮している)				
		説明	説明 当該道路は、幹線道路として多方面から利用されている道路で、踏切の利便性、安全性の向上の面から公平性が保たれている。				
(6)成果の向上及び費用対効果を高めるための方策 (7)今後の課題となっていること							
	歩行者が安全に通行できる踏切道の整備を積極的に鉄道 事業者に要請する。 公共輸送機関である鉄道施設の改築で時間的制約を受ける工事 であるが、周辺住民等への影響を考慮し、工期短縮に努力する。						
11 総合評価	西(担当課による一) L		D類似事業との比較				
評価		他の自治体	 				
н іщ		障施設が銅	星なるため、比較することは困難である。				
今後	<u>I </u>						
	·						
	見直し	総合評価に関する説明 踏切改良事業は、歩行者の安全確保やスムーズな道路交通の実現を図るため重要な事業 である。本事業についても、歩行者の安全確保の観点から十分な効果が得られた。					
	完了·廃止						
V	完了(廃止)済						
12 二次評价	ーーーーー 西コメント(行政評価	i会議による					
77 781 11							