

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】


校舎の耐震補強を同棟の大規模改造(老朽)事業と併せ、小学校1校で実施し、構造耐震指標(Is値)を0.61から0.71へ上げ、校舎の安全性をより配慮した。また、自家発電設備を22箇所、防災備蓄倉庫を9箇所、緊急遮断弁付受水槽を3箇所、屋外便所を1箇所設置し、発災時における応急避難場所としての機能を発揮するよう、防災機能の強化を行った。この内、防災備蓄倉庫の設置は当初10校の計画であったが、串川小学校の設置においては、屋内運動場の2階へ修繕対応による設置となったため、この事業の交付金算定は対象外となった。
今後の課題としては、上記内容による耐震補強(Is値0.6以上0.7未満の指標建物)及び屋外防災施設等の整備を継続していくとともに、新たに、非構造部材の耐震化工事(天井材等落下防止対策)を事業の優先とし実施を進める。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】



教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

大規模改造事業として、校舎の改修工事を小学校6校、屋内運動場の改修工事を小学校9校、中学校1校で実施し、建物全体の老朽化対策を図った。
また、単独のトイレ改修工事を小学校5校、中学校5校で実施し、快適で明るいトイレ環境へと改善を行った。
太陽光発電等導入事業については、小学校3校に太陽光発電設備を設置し、環境対策及び環境教育への推進を進めた。
今後も整備計画に基づき、老朽化が進んだ校舎・屋内運動場等の大規模改修工事を重点的に進め、併せてトイレ等の環境改善を行い、質的整備の向上を図る。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本市策定の「学校給食施設設備整備事業計画」に基づき、平成16年度から未改築校17校の改築整備及びセンター校11校の自校給食室の新設を行っており、ドライシステム方式として、(仮称)上溝学校給食センター改築(継続費)を開始した。
今後も、施設の特性に配慮した教育環境の充実を図るため、事業計画等に基づき学校給食施設や武道場などの整備を進める。

2 事後評価の時期及び方法について

学校施設課等の所管課においては、事業終了年度の平成25年3月及び平成26年3月に施設整備計画の達成状況を実績報告等に基づき、事後評価するとともに、今後の取り組み等の検討を実施した。また、平成25年7月及び平成26年7月に実施した教育委員会の点検・評価において、学識経験者からの意見を伺いながら、大規模改修事業等の事後評価をしており、その結果報告書を本市のホームページで公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成24年度の施設整備計画に掲載した事業について、一事業を除き、計画どおりに工事を完了することができた。
今後の施設整備計画への反映については、新・相模原市総合計画「中期実施計画」(平成26年度～28年度)に位置づけた大規模改造事業等を重点的に進めるとともに、非構造部材の耐震化工事(天井材等落下防止対策)にかかる取組みについては、対象建物となっている屋内運動場11校、武道場9校の事業を優先的に実施し、平成27年度までに全ての工事を完了することを目標とする。
また、学校給食室の整備についても、新・相模原市総合計画「中期実施計画」に基づき、老朽化した給食室のドライシステム方式による整備を行い、学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を推進する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 相模原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	神奈川県
市町村名	相模原市

2 計画作成主体 相模原市

3 計画期間 平成24年度

4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
(仮称)上溝学校給食センター(二期工事)		1204	共同調理場(改築)	-	S		平成25年3月10日				当初予算分(一般会計)
上溝小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月12日				当初予算分(特別会計) (自家発電)
旭小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月13日				"
向陽小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月13日				"
光が丘小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月12日				"
横山小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月12日				"
川尻小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月12日				"
湘南小学校		2201	防災機能強化	-	S		平成25年3月6日				(備蓄倉庫)
広陵小学校		2201	防災機能強化	-	S		平成25年3月6日				"
広田小学校		2201	防災機能強化	-	S		平成25年2月15日				"
中野小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月13日				(自家発電)
津久井中央小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月13日				"
千木良小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月13日				"
藤野南小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月13日				"
相模丘中学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年3月12日				"
中沢中学校		2201	防災機能強化	-	S		平成25年2月15日				(備蓄倉庫)
藤野中学校		2201	防災機能強化	-	S		平成25年2月15日				"
青野原中学校		2201	防災機能強化	-	S		平成25年3月25日				(屋外便所)
向陽小学校		2301	太陽光発電	-	-		平成25年11月29日		追加	平成25年2月26日	地域自主戦略交付金 (太陽光発電)
大島小学校		2301	太陽光発電	-	-		平成25年8月30日		"	"	"
新磯小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年9月30日		"	"	補正予算分(一般会計) (自家発電)
上溝小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年9月30日		"	"	
星が丘小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年11月8日		"	"	
大沢小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成25年8月27日		"	"	(自家発電)
向陽小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年10月31日		"	"	

相原小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年10月31日					
大野小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成25年9月30日					(自家発電)
淵野辺小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成25年9月30日					"
大沼小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成25年8月27日					"
橋本小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年9月30日					
大野台小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年9月30日					
鶴園小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月27日					
くぬぎ台小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月17日					
陽光台小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年1月20日					
上溝南小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年3月6日					
大島小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年10月22日					
大島小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年3月19日					
二本松小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月27日					
田名北小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月17日					
大野台中央小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年10月21日					
大野台中央小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月12日					
大野台中央小学校	2301	太陽光発電	-	-		平成26年3月24日					(太陽光発電)
宮上小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年3月19日					
宮上小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月17日					(受水槽改修)
広田小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月17日					"
中野小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年10月31日					
根小屋小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月18日					(自家発電)
串川小学校	2201	防災機能強化	-	-	×		算定対象外(修繕対応で備蓄倉庫設置済)				(備蓄倉庫:交付対象外)
串川小学校	0501	地震補強	校	R		平成25年10月22日					補正予算(特別会計)
串川小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年11月7日					" (耐震補強併行)
鳥屋小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月24日					補正予算(一般会計) (備蓄倉庫・自家発電)
内郷小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月19日					(自家発電)
千木良小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年9月30日					
桂北小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月12日					(備蓄倉庫)
藤野南小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月12日					"
藤野小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月19日					(自家発電)
上鶴間中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年9月30日					"
共和中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年9月30日					"
弥栄中学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月27日					"
弥栄中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月17日					(受水槽改修)
中沢中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年11月8日					
中沢中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月18日					(自家発電)
中野中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年1月24日					
青野原中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月12日					(備蓄倉庫)
青根中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年3月24日					(自家発電)
内郷中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年11月8日					