

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	0.0	100.0
中学校	0.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	0.0	100.0

【所見】


自家発電設備設置(12箇所)や防災備蓄倉庫設置(1箇所)、受水槽の耐震改修(7箇所)を実施し、発災時における応急避難場所としての機能を発揮するよう、防災機能の強化を行った。屋外便所の設置については6校予定していたが、入札の不調により工期の確保ができず、実施を見送った。また、非構造部材の耐震化として、屋内運動場の天井材等落下防止対策を10校実施した。
今後も引き続き、避難所の防災機能強化として屋外便所の設置等を進めていく。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】



教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

大規模改修事業として、校舎の改修工事を小学校3校、屋内運動場の改修事業を小学校8校、中学校2校で実施し、建物の耐久性の確保を図った。
また、単独のトイレ改修工事を小学校7校、中学校3校で実施、バリアフリー化のためのエレベーター棟の増築を小学校1校で実施し、教育環境の改善を行った。
今後も引き続き、老朽化が進んだ校舎・屋内運動場等の大規模改修工事を重点的に進め、併せてトイレ等の環境改善を行い、質的整備の向上を図っていくとともに、新たに、良好な教育環境を図るため普通教室等への空調設備設置を進めていく。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

本市策定の「学校給食施設設備整備事業計画」に基づき、平成16年度から未改築校17校の改築整備及びセンター校11校の自校給食室の新設を行っており、ドライシステム方式として、小学校1校の単独校新築を実施、学校給食センター新築(二期工事)を実施した。
今後も、施設の特性に配慮した教育環境の充実を図るため、事業計画等に基づき学校給食施設の整備を進める。

2 事後評価の時期及び方法について

学校施設課等において、平成26年3月及び平成27年3月に施設整備計画の達成状況を事後評価するとともに、今後の取り組み等の検討を実施した。また、平成26年7月及び平成27年7月に実施した教育委員会の点検・評価において、学識経験者からの意見をいただき大規模改修事業等を事後評価しており、その結果報告書を本市のホームページで公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成25年度の施設整備計画に掲載した事業について、屋外便所の設置を除いては、計画どおりに完了することができた。
今後も引続き、新・相模原市総合計画 中期実施計画(平成26年度～28年度)に位置づけた大規模改造事業等を重点的に取り組むとともに、普通教室等への空調設備設置を進める。また、学校給食室の整備についても、新・相模原市総合計画 中期実施計画に基づき、老朽化した給食室のドライシステム方式による整備を行い、より良い教育環境の整備を推進する。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 相模原市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 相模原市

3 計画期間 平成25年度

4 個別事業一覧

都道府県名	神奈川県
市町村名	相模原市

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
(仮称)上溝学校給食センター(二期工事)		1203	共同調理場(新增築)	-	-		平成26年1月20日				一般会計(平成24年度補正予算本省繰越)
(仮称)上溝学校給食センター(二期工事)		1204	共同調理場(改築)	校	S		平成26年1月20日				一般会計(平成24年度補正予算本省繰越)
田名小学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年3月27日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
星が丘小学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年3月27日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
南大野小学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年3月6日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
千木良小学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年3月10日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
相模台中学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年2月16日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
麻溝台中学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年2月27日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
共和中学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年2月18日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
緑が丘中学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年3月5日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
大野台中学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年3月4日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
相武台中学校		2201	防災機能強化	屋	R		平成27年2月27日		追加	平成26年2月10日	特別会計(非構造部材の耐震化)平成25年度補正
麻溝小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成26年12月4日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
上溝小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月17日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
大沢小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月16日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
向陽小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年11月13日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
大野小学校		2201	防災機能強化	校	S	×		入札不調により工期確保できなかったため、28年度実施予定。	追加	平成26年2月10日	一般会計(屋外便所)平成25年度補正
淵野辺小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月20日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
谷口台小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月8日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
清新小学校		2201	防災機能強化	校	S	×		入札不調により工期確保できなかったため、28年度実施予定。	追加	平成26年2月10日	一般会計(屋外便所)平成25年度補正
清新小学校		1202	単独校調理場(改築)	校	S		平成27年3月9日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
清新小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月9日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
相模台小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成26年12月4日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
東林小学校		2201	防災機能強化	-	-		平成26年12月4日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
東林小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月10日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)

相武台小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年12月4日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
共和小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年12月4日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
桜台小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成26年12月4日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
上鶴間小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月17日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
作の口小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月10日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
双葉小学校	0604	大規模改造(障害)	校	-		平成27年2月27日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
田名北小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年10月30日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
弥栄小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年11月28日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
青葉小学校	2201	防災機能強化	校	S	×		入札不調により工期確保できなかったため、28年度実施予定。	追加	平成26年2月10日	一般会計(屋外便所)平成25年度補正
青葉小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月18日		追加	平成26年2月10日	一般会計(受水槽耐震改修)平成25年度補正
青葉小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成27年3月12日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
谷口小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年11月28日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
もえぎ台小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年11月28日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
川尻小学校	2201	防災機能強化	校	S	×		入札不調により工期確保できなかったため、28年度実施予定。	追加	平成26年2月10日	一般会計(屋外便所)平成25年度補正
川尻小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成27年3月11日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
湘南小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年3月11日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
広陵小学校	2201	防災機能強化	校	S	×		入札不調により工期確保できなかったため、28年度実施予定。	追加	平成26年2月10日	一般会計(屋外便所)平成25年度補正
広陵小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成27年3月12日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
広田小学校	2201	防災機能強化	校	S	×		入札不調により工期確保できなかったため、28年度実施予定。	追加	平成26年2月10日	一般会計(屋外便所)平成25年度補正
広田小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月6日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
根小屋小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年11月11日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
串川小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月6日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
鳥屋小学校	2301	防災機能強化	-	-		平成27年3月17日		追加	平成26年2月10日	一般会計(受水槽耐震改修)平成25年度補正
桂北小学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月9日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
内郷小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年11月28日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
大沢中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月9日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
大野北中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月10日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
共和中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月13日		追加	平成26年2月10日	一般会計(受水槽耐震改修)平成25年度補正
大野台中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成26年10月10日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
相武台中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月13日		追加	平成26年2月10日	一般会計(受水槽耐震改修)平成25年度補正
新町中学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年11月26日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
相原中学校	2301	防災機能強化	-	-		平成27年3月12日		追加	平成26年2月10日	一般会計(受水槽耐震改修)平成25年度補正
上満南中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月12日		追加	平成26年2月10日	一般会計(受水槽耐震改修)平成25年度補正
上満南中学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成27年3月5日		追加	平成26年2月10日	一般会計(平成25年度補正)
中野中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月17日		追加	平成26年2月10日	一般会計(受水槽耐震改修)平成25年度補正
中野中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月17日		追加	平成26年2月10日	一般会計(備蓄倉庫)平成25年度補正
青野原中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月6日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正
藤野中学校	2201	防災機能強化	-	-		平成27年3月9日		追加	平成26年2月10日	一般会計(自家発電設備)平成25年度補正