

事務事業評価表

平成14年度	主要事業計画対象の有無	有	電話	(754) 1111
担当部課名	土木部	道路整備	課	用地
事務事業名	都市計画道路淵野辺駅上矢部線道路用地購入事業		事業コード	32120

1 総合計画における位置づけ

政策名	第2章	質の高い都市基盤の整備を進めます	事業開始年度
基本施策名	第1節	骨格幹線道路網の整備	12年度
施策名	第2施策	市内幹線道路の整備	

2 実施根拠及び関連法令等

--

3 事業概要

(1) 事業の目的		(2) 対象(誰、何)	
都計道下九沢淵野辺線と都計道淵野辺駅上矢部線の交差点混雑緩和、歩行者動線の確保と大型車両通行困難の解消として、右折レーン、歩道を設置し安全の向上を図る。また、淵野辺地区商業地形成事業の一環として整備する。		歩行者、通過車両	
		対象数	不特定多数
(3) 平成13年度事業の内容		(4) 総合計画・実施計画における概要	
用地取得面積 71.73 m ²		延長 200m 計画幅員 11.5m (2.25 + 7.0 + 2.25) 用地取得面積 212m ²	
		(5) 個別計画の概要	
		計画名	
		計画年次	年度～年度

4 評価指標

指標名			
指標式			
指標設定の意図			

5 目標と実績

〔金額単位：千円〕

	平成11年度	平成12年度	平成13年度(評価対象年度)		平成14年度	
	実績	実績	実績	目標	目標	
指標			a	b		
指標			c	d		
指標			e	f		
事業費	決算(予算)額		44,193	44,200	162,663	
	人員・時間数					
	人件費					
	その他経費					
	合計	0	0	44,193	44,200	162,663
特定財源	0	0	21,900	21,900	77,300	

6 個別評価

(1)達成度…目標をどれだけ達成したか		
評価 B ▼	A : 達成している (100%)	= 、 、 の平均値 =
	B : 一部達成していない(100%> 80%)	
	C : 達成していない (80%>)	

$\frac{a}{b} \times 100 =$	$\frac{c}{d} \times 100 =$	$\frac{e}{f} \times 100 =$
----------------------------	----------------------------	----------------------------

理由： 用地取得までに交渉時間を要するため達成度がやや低い

(2)必要性…時代変化に適応した事業内容か		
評価 A ▼	A : 適応している	理由： 朝夕、通過車両が多く、歩車道分離の道路幅員等の確保により、歩行者の安全と渋滞個所の解消することは、適応した事業である。
	B : 一部適応していない	
	C : 適応していない	

(3)経済性・効率性…費用対効果は妥当か		
評価 B ▼	A : 妥当である	理由： 土地の購入にあたっては、不動産評価委員会等の評価により取得しており、妥当である。効率的な取得が困難な場合もあり、一概には推し量れない。
	B : 一部妥当でない	
	C : 妥当でない	

(4)事業の代替性…県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か		
評価 A ▼	A : 代替の可能性ない	理由： 市が実施することは妥当であり代替の可能性はない。
	B : 代替の可能性低い	
	C : 代替の可能性高い	

(5)市民満足度…対象市民の満足は得られているか		
評価 B ▼	A : 満足できる	理由： 計画上、歩行者の安全、渋滞解消等の改良は理解が得られているが、整備完了までの年数により異なる。
	B : 一部満足できない	
	C : 満足できない	

(6)有効性…当該事業は上位の施策を実現する上で有効か		
評価 A ▼	A : 有効である	理由： 淵野辺地区商業地形成の一環とした道路であり、歩行者の動線の確保、経済の流通においても、重要な事業で有効である。
	B : 一部有効である	
	C : 有効でない	

<p>評価バランスチャート</p>	成果向上の余地	
	<input checked="" type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<p>説明：</p> 用地取得を効率良く行ない、早期完成
	コスト改善余地	
	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<p>説明：</p> 事業期間を短期間で行い事業の協力者に迷惑をかけない

7 総合評価

評価 B ▼	他自治体の類似事業との比較	一概に比較できない
		説明
今後の進め方		
<input checked="" type="checkbox"/>	継続	効率的に用地取得し、早期に整備する。
<input type="checkbox"/>	見直し	
<input type="checkbox"/>	廃止	
<input type="checkbox"/>	完了	

8 二次評価における変更点

--