

〔様式1〕 平成18年度 事務事業評価表														
記入年月日	平成18年4月28日		記入者		連絡先 3162									
部 名	環境保全部	課 名	公園課	課長名	大房 薫									
事務事業名	大野中公園整備事業													
予算上の事務事業名	大野中公園整備事業													
1 総合計画における位置づけ			施策コード	22410										
基本目標	Ⅱ「ゆとりある みどり豊かな環境共生都市」をめざして													
政策名	第2章 水やみどりの保全と創造に努めます													
基本施策名	第4節 魅力ある公園づくり				事業開始年度									
施策名	第1施策 みどりの核となる公園の整備				平成11年度 ▼									
2 実施根拠及び関連法令・条例等	都市計画法、都市公園法													
3 個別計画の概要			概要											
計画名	大野中公園整備事業		公園種別：地区公園、計画面積：5.3ha (うち都市計画決定面積4.9ha) 施設内容：多目的グラウンド、広場、駐車場、散策路											
計画年次	17	年度～	21	年度										
4 事業形態の区分	建築・整備・重要物品購入 ▼													
5 事業概要	<p>(1) 事業の目的 (何のために行うのか、またはもたらしたい成果)</p> <p>本公園は旧鶴野森体育施設及び境川の斜面緑地、東清掃事業所の用地の一部及び緩衝緑地を活かした整備を行い、大野中地区のスポーツ・レクリエーションの拠点とするとともに、良好な自然環境の形成を図るほか、広域避難場所としての防災機能の充実を図る。</p> <p>計画面積は約5.3ha(うち整備面積はプール部分を除く5.0ha)とし、平成17年度から5ヵ年計画で整備を進める。主な施設として多目的グラウンドや広場の整備、斜面緑地への散策路の整備等を予定している。</p> <p>(2) 対象 (誰、何)</p> <p>公園を中心に誘致距離1kmの範囲内に居住する住民</p> <p>(3) 平成17年度事業の内容 (活動)・・・いつ、どのような方法で実施した内容 (活動)なのか。</p> <p>都市施設として平成17年10月13日に都市計画決定告示を行い、同年11月8日に都市計画事業認可を取得し、整備工事に着手した。</p> <table border="0"> <tr> <td>グラウンド整備工事</td> <td>工事請負費</td> <td>50,759,100円</td> </tr> <tr> <td>給排水設備工事</td> <td>工事請負費</td> <td>26,985,000円</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>工事請負費</td> <td>6,772,500円</td> </tr> </table> <p>平成17年度整備部分等0.99haを地区公園として公園告示し、市民への供用を開始した。</p>					グラウンド整備工事	工事請負費	50,759,100円	給排水設備工事	工事請負費	26,985,000円	電気設備工事	工事請負費	6,772,500円
グラウンド整備工事	工事請負費	50,759,100円												
給排水設備工事	工事請負費	26,985,000円												
電気設備工事	工事請負費	6,772,500円												
6 関連・類似事業や他市の状況	市内地区公園(1公園)：鹿沼公園(4.9ha)													
7 事業費の推移	〔単位：千円〕													
年 度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度									
事業費	0	6,090	88,419	59,936	38,490									
一般財源	0	6,090	22,119	10,136	6,190									
受益者負担金	0	0	0	0	0									
その他の特定財源	0	0	66,300	49,800	32,300									
人件費の合計	4,010	8,070	10,062	10,062	8,720									
事業コスト合計	4,010	14,160	98,481	69,998	47,210									
8 事業効率・・・活動単位当たりの事業効率														
事業名 (または、主たる事業名)	大野中公園整備事業			対象名称と単位	整備面積(m <sup>2</sup> )									
年 度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度									
事業コスト(主たる事業)	4,010	14,160	94,579	69,998	47,210									
対象数	0	0	6,600	3,800	11,500									
単位あたり経費(円)	#DIV/0!	#DIV/0!	14,330	18,421	4,105									
前年度比		#DIV/0!	#DIV/0!	1.29	0.22									

9 活動指標・・・実施した内容(活動)を数値化したもの					
指標名と単位	整備面積 (㎡)	指標式と指標の説明	整備済公園面積 / 整備計画公園面積 (5.0ha) × 100		
	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度(目標)
実績	0.0	0.0	13.2		
目標	0.0	0.0	13.2	20.8	43.8
目標達成度 (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0		
10 成果指標・・・もたらしたい成果の達成度を数値化したもの					
指標名と単位	供用開始面積面積 (ha)	指標式と指標の説明	地区公園として公園告示して供用開始する面積		
	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度(目標)
実績	0.0	0.0	0.99		
目標	0.0	0.0	0.99	1.2	2.35
目標達成度 (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0		
11 個別評価					
(1) 妥当性の評価 [A:妥当である・B:妥当性に課題がある・C:妥当でない]					
A	<input type="checkbox"/>	・法令、条例により実施することが義務付けられている。			
	<input type="checkbox"/>	・法令、条例に定められた市の責務を具体化して実施する事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・公益性が高い、または必需性が高い事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・将来にわたって、市民のニーズや行政需要がある。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・税金を投入して実施するにふさわしい事業であり、市民にも説明できる。			
(2) 有効性の評価 [A:有効である・B:有効性を高める余地がある・C:有効でない]					
A	<input checked="" type="checkbox"/>	・上位施策の目的を達成するために大きく貢献している。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・課題等の解決や市民生活に大きく貢献している。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・成果指標の実績値とその推移から見て、期待されるような成果をもたらしている。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の対象範囲は適切であり、対象は事業を実施したことによる効果を楽しんでいる。			
(3) 効率性の評価 [A:効率が良い・B:効率性を高める余地がある・C:効率が悪い]					
A	<input checked="" type="checkbox"/>	・単位あたりの経費は適正である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・これ以上コスト節減の余地がない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・受益者負担や補助等の割合に問題はない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の実施方法や実施体制は適正である。			
(4) 民間活力の導入の可能性 [有・無]					
無	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方が経費の節減に繋がる。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方が技術・知識面で優れている。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方がサービス面で優れている。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・民間では実施していない、または市が実施する方が優れている。			
12 総合評価(一次評価)					
(1) 自動判定結果					
★★★★★	[★★★★★] : 良好な状態を維持する事業				
	[★★★★] : 概ね良好な状況である事業				
	[★★★] : 見直しを行う必要がある事業				
	[★★] : 抜本的な見直し、休止、廃止を検討すべき事業				
(2) 事業所管課の課長による評価(今後の方向性)			(3) 課長の評価に関する説明		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実		市内で2箇所目となる地区公園にふさわしいスポーツ・レクリエーション施設の整備を進めるとともに、良好な自然環境の保全・活用を図るなど多機能な公園整備を計画的に進めている。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			
13 成果の向上及び効率性を高めるための方策			14 課題として認識されたこと		
本公園は既に市民参加型の公園整備基本計画を策定済みであり、都市計画事業認可も取得した事業であることから、主な利用者である近隣地区住民とのパートナーシップによるみどりの有効活用をはじめとした公園としての効用の増加を推進する計画である。			東清掃事業所跡地(約0.4ha)への都市計画区域の拡大や、国庫補助金を効果的に導入し、土地開発公社からの用地買戻しを早期に行い、事業の円滑な推進を図る必要がある。		
15 二次評価					
(1) 行政評価会議による評価(今後の方向性)			(2) 二次評価コメント		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			