

〔様式1〕 平成18年度 事務事業評価表					
記入年月日	平成18年4月25日		記入者		連絡先 3154
部 名	都市部	課 名	麻溝台・新磯野地域整備推進室		課長名 海老原 俊幸
事務事業名	麻溝台・新磯野地域整備推進事業				
予算上の事務事業名	麻溝台・新磯野地域整備推進事業				
1 総合計画における位置づけ			施策コード	34120	
基本目標	Ⅲ「躍動し 魅力あふれる交流拠点都市」をめざして				
政策名	第4章 広域交流都市を形成します				
基本施策名	第1節 魅力ある広域交通拠点の整備				事業開始年度
施策名	第2施策 新しい拠点づくり				平成元年度 ▼
2 実施根拠及び関連法令・条例等	都市計画法、土地区画整理法、環境影響評価法、神奈川県環境影響評価条例				
3 個別計画の概要			概要		
計画名	麻溝台・新磯野地域整備推進事業		土地区画整理事業の推進 ①地権者合意形成 ②環境アセスメントの手続き ③麻溝台・新磯野タウン計画の推進 など		
計画年次	8	年度～	19	年度	
4 事業形態の区分	計画の策定・推進				▼
5 事業概要					
(1) 事業の目的 (何のために行うのか、またはもたらしたい成果)					(2) 対象 (誰、何)
麻溝台・新磯野地域は、大規模公園、女子美術大学、北里大学などの豊かな自然環境や優れた文化・教育施設に恵まれており、これらの環境を生かし、みどり、文化、生活、産業などが複合的に融合した新しい拠点づくりを図る。					麻溝台・新磯野地域
(3) 平成17年度事業の内容 (活動)・・・いつ、どのような方法で実施した内容 (活動) なのか。					
①昨年12月に現在の土地利用状況や将来の土地利用意向、事業に対する賛否の意向等を把握するため、全地権者を対象として、「土地利用意向調査」を実施した。 ②平成16年度に策定した「麻溝台・新磯野タウン計画」の推進を図るため、PR用のビデオを作成し、意向調査の説明会(全12回開催)などで地権者の方々などの理解を深めた。 ③都市計画(案)や環境アセスメント準備書の公告・縦覧に向け、平成14年度に作成した事業計画書(案)や平成14～15年度に実施した環境アセスメント現況調査等の結果を基に、道路・公園などの管理者や都市計画・環境アセスメントなどの関係機関等との調整・協議を行い、事業計画(案)や環境アセスメント準備書(案)に修正を加えた。					
6 関連・類似事業や他市の状況					
7 事業費の推移	〔単位：千円〕				
年 度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
事業費	68,208	18,858	11,525	38,500	84,000
一般財源	68,208	14,858	8,025	29,000	70,000
受益者負担金	0	0	0	0	0
その他の特定財源	0	4,000	3,500	9,500	14,000
人件費の合計	56,070	56,490	48,300	48,300	64,400
事業コスト合計	124,278	75,348	59,825	86,800	148,400
8 事業効率・・・活動単位当たりの事業効率					
事業名 (または、主たる事業名)	事業計画案作成業務			対象名称と単位	委託業務
年 度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
事業コスト(主たる事業)	2,100	18,165	10,790	34,000	50,000
対象数	1	1	1	1	1
単位あたり経費(円)	2,100,000	18,165,000	10,790,000	34,000,000	50,000,000
前年度比		8.65	0.59	3.15	1.47

9 活動指標・・・実施した内容（活動）を数値化したもの					
指標名と単位	連絡推進協議会等を開催した回数（回）	指標式と指標の説明	開催回数 地権者の合意形成を図るために開催した協議会等の回数		
	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度（目標）
実績	15.0	17.0	22.0		
目標	15.0	15.0	17.0	22.0	22.0
目標達成度（%）	100.0	113.3	129.4		
10 成果指標・・・もたらしたい成果の達成度を数値化したもの					
指標名と単位	連絡推進協議会等に参加した人の割合（%）	指標式と指標の説明	参加人数／対象者人数×100 開催した協議会に参加いただいた人の割合		
	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度（目標）
実績	11.3	14.5	24.3		
目標	20.0	20.0	20.0	25.0	25.0
目標達成度（%）	56.5	72.5	121.5		
11 個別評価					
(1) 妥当性の評価 [A：妥当である・B：妥当性に課題がある・C：妥当でない]					
A	<input type="checkbox"/>	・法令、条例により実施することが義務付けられている。			
	<input type="checkbox"/>	・法令、条例に定められた市の責務を具体化して実施する事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・公益性が高い、または必需性が高い事業である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・将来にわたって、市民のニーズや行政需要がある。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・税金を投入して実施するにふさわしい事業であり、市民にも説明できる。			
(2) 有効性の評価 [A：有効である・B：有効性を高める余地がある・C：有効でない]					
A	<input checked="" type="checkbox"/>	・上位施策の目的を達成するために大きく貢献している。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・課題等の解決や市民生活に大きく貢献している。			
	<input type="checkbox"/>	・成果指標の実績値とその推移から見て、期待されるような成果をもたらしている。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の対象範囲は適切であり、対象は事業を実施したことによる効果を楽しんでいる。			
(3) 効率性の評価 [A：効率が良い・B：効率性を高める余地がある・C：効率が悪い]					
B	<input type="checkbox"/>	・単位あたりの経費は適正である。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・これ以上コスト節減の余地がない。			
	<input type="checkbox"/>	・受益者負担や補助等の割合に問題はない。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・事業の実施方法や実施体制は適正である。			
(4) 民間活力の導入の可能性 [有・無]					
無	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方が経費の節減に繋がる。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方が技術・知識面で優れている。			
	<input type="checkbox"/>	・業務の一部または全部について、民間で実施する方がサービス面で優れている。			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・民間では実施していない、または市が実施する方が優れている。			
12 総合評価（一次評価）					
(1) 自動判定結果					
★★★★	[★★★★]：良好な状態を維持する事業				
	[★★★★]：概ね良好な状況である事業				
	[★★★]：見直しを行う必要がある事業				
	[★]：抜本的な見直し、休止、廃止を検討すべき事業				
(2) 事業所管課の課長による評価（今後の方向性）			(3) 課長の評価に関する説明		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実		市の「新しい拠点づくり」を目指し、引き続き、地権者と連携を図りながら、着実な事業推進に取り組んでいく。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			
13 成果の向上及び効率性を高めるための方策			14 課題として認識されたこと		
事業推進にあたっては、地権者の参加機会を拡充し、事業計画案への意向反映に努めるとともに、都市計画手続き等の関係機関との調整・協議を進めていく。			大規模なまちづくり事業であり、地権者との共同事業であるため、ますます地権者合意が重要となること。		
15 二次評価					
(1) 行政評価会議による評価（今後の方向性）			(2) 二次評価コメント		
現状維持	<input type="checkbox"/>	・拡充・充実			
	<input checked="" type="checkbox"/>	・現状維持			
	<input type="checkbox"/>	・見直し			
	<input type="checkbox"/>	・廃止			