

旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年10月時点）

次回更新予定
令和8年1月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【令和7年8、9、10月の主な工事内容】

旧焼却施設	掘削、地中構造物撤去、分析調査
調整槽	土間、基礎(地下)解体
曝気槽	建屋解体、土間・基礎(地下)解体、汚染土壌除去
その他	場内整備

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



【状況写真】

①、② 曝気槽

曝気槽の解体を令和7年8月より進めています。
曝気槽周辺の汚染土壌は掘削除去し、土の入れ替えを行い整地していきます。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年7月時点）

次回更新予定
令和7年10月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【令和7年6、7月の主な工事内容】

管理棟	埋戻し・整地
敷地南側擁壁	擁壁・フェンス新設
旧焼却施設	掘削、地中構造物撤去
調整槽	建屋解体

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



【状況写真】

① 管理棟

管理棟(地上2階、地下水槽約6m)の解体を令和7年2月より進めてきましたが、7月で完了しました。埋戻しの際には、地盤沈下を生じないように十分に転圧をしながら整地しています。



② 南側擁壁

隣地との境界に設置していた約2mの擁壁を撤去し、新たに擁壁・フェンスを設置しました。近隣の皆様、ご協力いただきありがとうございました。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年5月時点）

次回更新予定
令和7年8月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【今月の主な工事内容】

管理棟	土間・基礎(地下)解体
敷地南側擁壁	擁壁解体
焼却脱臭装置室	建屋解体、土間・基礎(地下)解体
プレハブ倉庫	建屋解体、土間・基礎(地下)解体

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



【状況写真】

① 管理棟 土間・基礎(地下)解体

3月より管理棟の土間・基礎(地下)解体を行っていますが、残り僅かとなりました。今後、一定間隔で転圧を行いながら、埋戻しを行っていきます。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年4月時点）

次回更新予定
令和7年6月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【今月の主な工事内容】

管理棟	土間・基礎(地下)解体
管理棟脱臭室	建屋解体、土間・基礎(地下)解体
洗車場	地中構造物撤去
敷地南側擁壁	擁壁解体

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】




※建物、地中構造物の解体状況は次ページをご確認ください。

【状況写真】

①、② 南側擁壁 解体

敷地南側の境界沿いにあるコンクリート擁壁を解体しています。
擁壁については、隣接地への影響や安全性を考慮し、分割しながら、解体を進めています。



③ 管理棟 土間・基礎(地下)解体

3月より管理棟の地下部分の解体を行っています。
作業の安全性及び効率化を図るため、西側の壁を撤去し、複数台の重機での解体を進めています。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年3月時点）

次回更新予定
令和7年5月下旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）

【今月の主な工事内容】

管理棟	建屋解体、土間・基礎(地下)解体
管理棟脱臭室	アスベスト対策、煙突解体・撤去、
洗車場	地中構造物撤去
多目的グラウンドB	埋戻し・整地

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



※建物、地中構造物の解体状況は次ページをご確認ください。

【状況写真】

①、② 管理棟

管理棟の建屋解体が終了したため、現在、土間・基礎(地下)解体を行っています。
地下には深さ6mの水槽があることから、スロープを造成し、地下へ下りながら解体作業を進めています。
管理棟地下の解体については、5月中旬までを予定しています。



③ 管理棟脱臭室

管理棟脱臭室について、アスベスト対策を行った後に、
煙突を解体し、撤去しました。
4月に、建屋解体、土間・基礎(地下)解体を予定しています。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年2月時点）

次回更新予定
令和7年4月中旬

【施設概要】

施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）


【今月の主な工事内容】

管理棟	石綿含有塗材・保温材除去、建屋解体
職員詰所	土間・基礎(地下)解体、整地
車庫棟・倉庫棟	建屋解体
高速酸化処理施設	建屋解体、土間・基礎(地下)解体、整地
受電室	土間・基礎(地下)解体、整地
多目的グラウンドB	地中構造物撤去、埋戻し・整地

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【状況写真】

【施設配置図】



① 管理棟 解体スタート

管理棟の解体作業がスタートしました。
建屋を解体後、土間・基礎(地下)解体を予定しています。
管理棟の解体期間については、約3ヶ月を予定しています。



② 多目的グラウンドB 埋戻し・整地

地中構造物を解体撤去しています。
掘削した土については、ふるい機(スクリーン)を使用し、
発生材(コンクリートガラ等)を適切に分別し、処理します。



③ 仮囲いの情報発信

仮囲いの空きスペースを利用し、市内在住・在学の小・中学生から募集した作品(美化ポスター・美化標語入賞作品)のシールを9枚作成し、掲示しました。



④ 多目的グラウンドB（令和7年2月時点）

管理棟屋上より撮影



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年1月時点①）

次回更新予定
令和7年3月上旬

【施設概要】


施設名	旧東清掃事業所
所在地	相模原市南区古淵5丁目33番1号
敷地面積	21,807.80㎡（多目的グラウンドB含む）
延床面積	4,128.28㎡

【今月の主な工事内容】

管理棟	石綿含有塗材・保温材除去
職員詰所	建屋、基礎(地下)解体
多目的グラウンドB	地中構造物撤去

※解体工事にあたっては、適宜、法令に基づく必要な調査を行っています。

【施設配置図】



【状況写真】

① 多目的グラウンドB

地中構造物を解体撤去しています。



② 安全対策

周辺への生活環境に十分配慮し工事を進めるとともに、作業員の安全対策も行っています。
具体的には、作業員が危険エリアに近づくと、自動で警告アナウンスを流し、現場での事故を防ぎます。



旧東清掃事業所解体工事 進捗状況（令和7年1月時点②）

③ 職員詰所

(1 解体作業前)



(2 解体準備)



(3 建物上屋解体)

1月上旬



騒音の抑制、粉じんの飛散を防止するため囲いを設置しています。

散水しながら解体することで、粉じんを抑制しています。

(4 建物上屋解体完了)

1月中旬



(5 土間・基礎解体)

1月下旬



(6 埋戻し・整地中)

1月下旬

進行中



解体工事で発生した廃材は、コンクリート片、金属くずなど品目ごとに分別し、処理施設へ搬出します。