

下検査 チェックシート

書式2

受付番号【 ー 】

検査日時	月 日 ()				
検査員	・	ます工事受注者	・	検査箇所	

①汚水ます及び取付管の設置状況					指摘事項	修正確認
・ ます底部と立ち上り部（直管）の接合				<input type="checkbox"/>		
・ ますの傾きと深さ（垂直設置）				<input type="checkbox"/>		
・ 取付管の布設状況（勾配、タルミ、接合不良、接続の向き）				<input type="checkbox"/>		
・ 取付管の布設延長および上流人孔からの延長 出来形調書と整合が取れているか	取付管		上流人孔	<input type="checkbox"/>		
・ ます天端高さの確認				<input type="checkbox"/>		
・ ます内部の滞水状況（水を流して状況確認） ※工事現場に水がない場合もあるので、ます受注者へ事前に用意をしてもらうこと。				<input type="checkbox"/>		
・ 設置位置（官民境界から50cm等）				<input type="checkbox"/>		
・ 誤接続確認（打音）				<input type="checkbox"/>		
・ （人孔接続時）インバートとの接合不良				<input type="checkbox"/>		
・ （鉄蓋の場合）鉄蓋の設置状況、内蓋の有無				<input type="checkbox"/>		
②本管の設置状況 ※該当の場合						
・ 管通り状況（勾配、タルミ、接合不良段差）（水を流して状況確認）				<input type="checkbox"/>		
・ 平面図と縦断計画との整合（図面と変更ないか）				<input type="checkbox"/>		
・ 落差が60cm以内であるか。				<input type="checkbox"/>		
・ 取付管接続角度状況（接続間隔10cm以上が確保されているか）				<input type="checkbox"/>		
③人孔の設置状況 ※該当の場合（汚水ます深さ2.0mを超える等）						
・ MH組合せ（組合図の製品が使われているか）				<input type="checkbox"/>		
・ 施工目地				<input type="checkbox"/>		
・ 調整モルタルの厚み（3～8cm未満）※道路勾配により厚みに違いがある場合は平均				<input type="checkbox"/>		
・ ステップの向きと規格				<input type="checkbox"/>		
・ 管口周りの仕上り				<input type="checkbox"/>		
・ 舗装面との擦付け（滞水状況）				<input type="checkbox"/>		
・ （汚水ますの人孔接続の場合）削孔間の離隔が10cm以上ある				<input type="checkbox"/>		
・ インバートの施工状況（テストハンマーによる打音検査、1/2Dの確認含む）				<input type="checkbox"/>		
・ 蓋周りの清掃（A s の詰まり等）				<input type="checkbox"/>		
・ 蓋の規格（デザイン、耐荷重、向き）				<input type="checkbox"/>		
・ 調整モルタルの施工状況（テストハンマーによる打音検査含む）				<input type="checkbox"/>		
④副管の設置状況 ※該当の場合						
・ 施工状況（継手、目地）				<input type="checkbox"/>		
・ ステンレスバンドの固定状況				<input type="checkbox"/>		
・ 曲管の設置状況（落差5cm以上）				<input type="checkbox"/>		
⑤舗装の復旧状況						
・ 状況確認（平坦性、端部処理、施工印、基準復旧範囲）				<input type="checkbox"/>		
・ 区画線、ミストグリップ、カラーシート等の設置状況				<input type="checkbox"/>		

書類検査時指摘事項

現場検査時指摘事項